

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «29» июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: Благоустроительные работы путем ограждения территории кладбища д.Ивановка, Татарского района, Новосибирской области.

2. Место реализации Проекта: 632147 Новосибирская область, Татарский район д. Ивановка
Муниципальное образование Новопокровский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт д. Ивановка

3. Сведения об объемах финансирования проекта, rubli

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	1435903,68	1435903,68
Финансовое обеспечение, всего:	1390903,68	1390903,68
в том числе		
средства Субсидии	1069925,91	1069925,91
средства местного бюджета	213985,18	213985,18
средства населения	106992,59	106992,59
средства организаций и другие внебюджетные источники	0,00	
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	45000,00	45000,00
в том числе		
вклад населения	45000,00	45000,00
вклад организаций	0,00	

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

Валка сухих деревьев с корня

Выкашивание травы на территории кладбища

Очистка участка от мусора

5.2. Организации:

--

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект

_____ выполнен в полном объёме _____

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

____--____

7. Дата

начала осуществления Проекта – _____ 31.05.2022 ____ г.

ввода объекта в эксплуатацию – _____ 25.07.2022 ____ г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение, (муниципальный район) и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Новопокровского сельсовета
Татарского района Новосибирской
области



И.И.Черкасова

Руководитель инициативной группы
Дата: 29.07.2022 г.

А. Е. Азарко